

DIÁRIO DE OBRAS			
 Qualidade que fica.		DATA:	01/02/2022
		DIA DA SEMANA:	Terça-feira
		NÚMERO DO DIÁRIO:	423
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	1	Caminhão caçamba	3
Armador	17	Caminhão carroceria	1
Auxiliar de topografia	2	Caminhão comboio	1
Carpinteiro	17	Caminhão munk	1
Engenheiro	3	Caminhão pipa	1
Encarregado de armação	1	Carreta	0
Encarregado de carpintaria	2	Coletivo	1
Encarregado de obras	0	Escavadeira hidráulica	0
Estagiária	1	Gerador	1
Laboratorista	1	Pá carregadeira	0
Mestre de obra	1	Retroescavadeira	2
Motorista	9	Rolo pé de carneiro	1
Operador de escavadeira hidráulica	0	Rolo pneu / chapa	0
Operador de motoniveladora	0		
Operador de munk	1		
Operador de retroescavadeira	2		
Operador de rolo	1		
Pedreiro	9		
Servente	22		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	2		
TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA		95	
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS		13	
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA 🌧	Pluviometria (mm)
Manhã ok	Manhã	Manhã	10
Tarde ok	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Concretagem da laje inferior do vão 1 (P1 ao P2).			
Execução de soleira no muro de terra armada AB			
Montagem cimbramento vão 7 (P7 ao P8)			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Engº responsável			

DIÁRIO DE OBRAS			
 Qualidade que fica.		DATA:	02/02/2022
		DIA DA SEMANA:	Quarta-feira
		NÚMERO DO DIÁRIO:	427
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	1	Caminhão caçamba	3
Armador	15	Caminhão carroceria	1
Auxiliar de topografia	2	Caminhão comboio	1
Carpinteiro	17	Caminhão munk	1
Engenheiro	3	Caminhão pipa	1
Encarregado de armação	1	Carreta	0
Encarregado de carpintaria	2	Coletivo	1
Encarregado de obras	0	Escavadeira hidráulica	0
Estagiária	1	Gerador	1
Laboratorista	1	Pá carregadeira	0
Mestre de obra	1	Retroescavadeira	2
Motorista	9	Rolo pé de carneiro	1
Operador de escavadeira hidráulica	0	Rolo pneu / chapa	0
Operador de motoniveladora	0		
Operador de munk	1		
Operador de retroescavadeira	2		
Operador de rolo	1		
Pedreiro	9		
Servente	22		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA		92	
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS		13	
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA 🌧	Pluviometria (mm)
Manhã ok	Manhã	Manhã	12
Tarde ok	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Montagem de forma das vigas do vão 1 (P1 ao P2).			
Aterro do muro de terra armada do apoio 1.			
Fixação da parede de apoio do P7.			
Execução das bases de apoio para o cimbramento vão 6 (P6 ao P7).			
Montagem cimbramento do vão 7 (P7 ao P8).			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Engº responsável			

DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	03/02/2022
		DIA DA SEMANA:	Quinta-feira
		NÚMERO DO DIÁRIO:	428
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife		Caminhão betoneira	
Apontador de obras		Caminhão caçamba	
Armador		Caminhão carroceria	
Auxiliar de topografia		Caminhão comboio	
Carpinteiro		Caminhão munk	
Engenheiro	3	Carreta	
Encarregado de armação		Coletivo	
Encarregado de carpintaria		Escavadeira hidraulica	
Encarregado de obras		Gerador	
Estagiária	1	Pá carregadeira	
Laboratorista		Retrosavadeira	
Mestre de obra		Rolo pé de carneiro	
Motorista		Rolo pneu / chapa	
Operador de escavadeira hidraulica			
Operador de motoniveladora			
Operador de munk			
Operador de retrosavadeira			
Operador de rolo			
Pedreiro			
Servente			
Soldador			
Técnico de segurança			
Topógrafo			
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	4
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	0
CONDIÇÕES METEOROLOGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	Pluviometria (mm)
Manhã sim	Manhã	Manhã	0
Tarde sim	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Montagem das formas das vigas do P1.			
Execução das bases do vão 6 (P6 ao P7).			
Montagem de cimbramento vão 7 (P7 ao P8)			
Execução do muro AB e CD			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Eng. responsável			
DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	04/02/2022
		DIA DA SEMANA:	Sexta-feira
		NÚMERO DO DIÁRIO:	429
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	1	Caminhão caçamba	3
Armador	16	Caminhão carroceria	1
Auxiliar de topografia	2	Caminhão comboio	1
Carpinteiro	15	Caminhão munk	1
Engenheiro	3	Caminhão pipa	1
Encarregado de armação	1	Carreta	0
Encarregado de carpintaria	2	Coletivo	1
Encarregado de obras	0	Escavadeira hidraulica	0
Estagiária	1	Gerador	1
Laboratorista	1	Pá carregadeira	0
Mestre de obra	1	Retrosavadeira	2
Motorista	7	Rolo pé de carneiro	1
Operador de escavadeira hidraulica	0	Rolo pneu / chapa	0
Operador de motoniveladora	0		
Operador de munk	1		
Operador de retrosavadeira	2		
Operador de rolo	1		
Pedreiro	10		
Servente	23		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	91
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	13
CONDIÇÕES METEOROLOGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	Pluviometria (mm)
Manhã sim	Manhã	Manhã	0
Tarde sim	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Concretagem da laje inferior do vão 2 (P2 ao P3).			
Início da execução da forma da laje inferior do vão 7 (P7 ao P8).			
Continuação da montagem de forma das vigas do vão 1.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Eng. responsável			

DIÁRIO DE OBRAS			
 Qualidade que fica.		DATA:	05/02/2022
		DIA DA SEMANA:	Sábado
		NÚMERO DO DIÁRIO:	430
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	0	Caminhão betoneira	0
Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	0
Armador	0	Caminhão carroceria	0
Auxiliar de topografia	0	Caminhão comboio	0
Carpinteiro	0	Caminhão munk	0
Engenheiro	0	Carreta	0
Encarregado de armação	0	Coletivo	0
Encarregado de carpintaria	0	Escavadeira hidraulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	0
Estagiária	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	0	Retroescavadeira	0
Mestre de obra	0	Rolo pé de carneiro	0
Motorista	0	Rolo pneu / chapa	0
Operador de escavadeira hidraulica	0		
Operador de motoniveladora	0		
Operador de munk	0		
Operador de retroescavadeira	0		
Operador de rolo	0		
Pedreiro	0		
Servente	0		
Soldador	0		
Técnico de segurança	0		
Topógrafo	0		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	0
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	0
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SO 	NUBLADO 	CHUVA 	Pluviometria (mm)
Manhã	Manhã	Manhã	2
Tarde	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Não houve atividades nesse dia.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Engº responsável			

DIÁRIO DE OBRAS			
 Qualidade que fica.		DATA:	06/02/2022
		DIA DA SEMANA:	Domingo
		NÚMERO DO DIÁRIO:	431
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	0	Caminhão betoneira	0
Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	0
Armador	0	Caminhão carroceria	0
Auxiliar de topografia	0	Caminhão comboio	0
Carpinteiro	0	Caminhão munk	0
Engenheiro	0	Carreta	0
Encarregado de armação	0	Coletivo	0
Encarregado de carpintaria	0	Escavadeira hidraulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	0
Estagiária	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	0	Retroescavadeira	0
Mestre de obra	0	Rolo pé de carneiro	0
Motorista	0	Rolo pneu / chapa	0
Operador de escavadeira hidráulica	0		
Operador de motoniveladora	0		
Operador de munk	0		
Operador de retroescavadeira	0		
Operador de rolo	0		
Pedreiro	0		
Servente	0		
Soldador	0		
Técnico de segurança	0		
Topógrafo	0		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	0
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	0
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOI 	NUBLADO 	CHUVA 	Pluviometria (mm)
Manhã	Manhã	Manhã	0
Tarde	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Não houve atividades nesse dia.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Engº responsável			

DIÁRIO DE OBRAS			
 	DATA:		07/02/2021
	DIA DA SEMANA:		Segunda-feira
	NÚMERO DO DIÁRIO:		432
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	1	Caminhão caçamba	3
Armador	16	Caminhão carroceria	1
Auxiliar de topografia	2	Caminhão comboio	1
Carpinteiro	17	Caminhão munk	1
Engenheiro	3	Caminhão pipa	1
Encarregado de armação	1	Carreta	0
Encarregado de carpintaria	2	Coletivo	1
Encarregado de obras	0	Escavadeira hidraulica	0
Estagiária	1	Gerador	1
Laboratorista	1	Pá carregadeira	0
Mestre de obra	1	Retroescavadeira	2
Motorista	8	Rolo pé de carneiro	1
Operador de escavadeira hidraulica	0	Rolo pneu / chapa	0
Operador de motoniveladora	0		
Operador de munk	1		
Operador de retroescavadeira	1		
Operador de rolo	1		
Pedreiro	9		
Servente	25		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	94
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	13
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀️	NUBLADO ☁️	CHUVA 🌧️	Pluviometria (mm)
Manhã: ok	Manhã:	Manhã:	4
Tarde: ok	Tarde:	Tarde:	
Noite:	Noite:	Noite:	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Continuação da montagem das formas das vigas do vão 1.			
Aterro de terra armada do muro CD.			
Início da montagem da armação das vigas do vão 7 (P7 ao P8).			
Montagem do cimbramento do vão 6 (P6 ao P7).			
Execução da forma da laje inferior do vão 7 (P7 ao P8).			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Engº responsável			
DIÁRIO DE OBRAS			
 	DATA:		08/02/2022
	DIA DA SEMANA:		Terça-feira
	NÚMERO DO DIÁRIO:		433
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	1	Caminhão caçamba	5
Armador	16	Caminhão carroceria	1
Auxiliar de topografia	2	Caminhão comboio	1
Carpinteiro	16	Caminhão munk	1
Engenheiro	3	Caminhão pipa	1
Encarregado de armação	1	Carreta	0
Encarregado de carpintaria	2	Coletivo	1
Encarregado de obras	0	Escavadeira hidraulica	0
Estagiária	1	Gerador	1
Laboratorista	1	Pá carregadeira	0
Mestre de obra	1	Retroescavadeira	1
Motorista	9	Rolo pé de carneiro	1
Operador de escavadeira hidraulica	0	Rolo pneu / chapa	0
Operador de motoniveladora	0		
Operador de munk	1		
Operador de retroescavadeira	1		
Operador de rolo	1		
Pedreiro	9		
Servente	23		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	92
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	14
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀️	NUBLADO ☁️	CHUVA 🌧️	Pluviometria (mm)
Manhã: ok	Manhã:	Manhã:	5
Tarde: ok	Tarde:	Tarde:	
Noite:	Noite:	Noite:	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Supressão das árvores para execução da rampa de acesso do P8.			
Forma da laje inferior do vão 7 (P7 ao P8).			
Concretagem da base para escoramento do vão 6 (P6 ao P7).			
Tablamento para laje do vão 7 (P7 ao P8).			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Engº responsável			


DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	09/02/2022
		DIA DA SEMANA:	Quarta-feira
		NÚMERO DO DIÁRIO:	434
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	1	Caminhão caçamba	4
Armador	16	Caminhão carroceria	1
Auxiliar de topografia	2	Caminhão comboio	1
Carpinteiro	16	Caminhão munk	1
Engenheiro	3	Caminhão pipa	1
Encarregado de armação	1	Carreta	0
Encarregado de carpintaria	2	Coletivo	1
Encarregado de obras	0	Escavadeira hidraulica	0
Estagiária	1	Gerador	1
Laboratorista	1	Pá carregadeira	0
Mestre de obra	1	Retroscavadeira	1
Motorista	7	Rolo pé de carneiro	1
Operador de escavadeira hidraulica	0	Rolo pneu / chapa	0
Operador de motoniveladora	0		
Operador de munk	1		
Operador de retroscavadeira	1		
Operador de rolo	1		
Pedreiro	9		
Servente	24		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA		91	
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS		13	
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL	NUBLADO	CHUVA	Pluviometria (mm)
Manhã ok	Manhã	Manhã	0
Tarde ok	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Armação das vigas do vão 7 (P7 ao P8).			
Continuação da montagem das formas das vigas do vão 1 (P1 ao P2).			
Execução do muro de terra armada do apoio 1.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Eng. responsável			
DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	10/02/2022
		DIA DA SEMANA:	Quinta-feira
		NÚMERO DO DIÁRIO:	435
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	1	Caminhão caçamba	4
Armador	17	Caminhão carroceria	1
Auxiliar de topografia	2	Caminhão comboio	1
Carpinteiro	18	Caminhão munk	1
Engenheiro	3	Carreta	0
Encarregado de armação	1	Coletivo	1
Encarregado de carpintaria	2	Escavadeira hidraulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	1
Estagiária	1	Pá carregadeira	0
Laboratorista	1	Retroscavadeira	2
Mestre de obra	1	Rolo pé de carneiro	1
Motorista	7	Rolo pneu / chapa	0
Operador de escavadeira hidraulica	0		
Operador de motoniveladora	0		
Operador de munk	1		
Operador de retroscavadeira	2		
Operador de rolo	0		
Pedreiro	9		
Servente	25		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA		95	
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS		13	
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL	NUBLADO	CHUVA	Pluviometria (mm)
Manhã SIM	Manhã	Manhã	0
Tarde SIM	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Armação das vigas do vão 7 (P7 ao P8).			
Montagem do cimbramento do vão 6 (P6 ao P7).			
Concretagem da laje inferior do vão 3 (P3 ao P4).			
Concretagem da travessina de entrada do P1.			
Concretagem das vigas do vão 1 (p1 ao P2).			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Eng. responsável			

DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	11/02/2022
		DIA DA SEMANA:	Sexta-feira
		NÚMERO DO DIÁRIO:	436
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	1	Caminhão caçamba	4
Armador	17	Caminhão carroceria	1
Auxiliar de topografia	2	Caminhão comboio	1
Carpinteiro	18	Caminhão munk	1
Engenheiro	3	Carreta	0
Encarregado de armação	1	Coletivo	1
Encarregado de carpintaria	2	Escavadeira hidraulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	1
Estagiária	1	Pá carregadeira	0
Laboratorista	1	Retroescavadeira	2
Mestre de obra	1	Rolo pé de carneiro	1
Motorista	7	Rolo pneu / chapa	0
Operador de escavadeira hidraulica	0		
Operador de motoniveladora	0		
Operador de munk	1		
Operador de retroescavadeira	2		
Operador de rolo	0		
Pedreiro	9		
Servente	25		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	95
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	13
CONDIÇÕES METEOROLOGICAS			
SO ☀	NUBLADO ☁	CHUVA 🌧	Pluviometria (mm)
Manhã	sim	Manhã	0
Tarde	sim	Tarde	
Noite		Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Montagem de cimbramento do vão 6 (P6 ao P07).			
Montagem da armação das vigas e travessinas de meio de vão.			
Montagem da forma para execução do berço do aparelho de apoio do P07.			
Execução de aterro do muro de apoio 1.			
Montagem de forma das vigas e travessinas do vão 2 (P2 ao P3).			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Engº responsável			
DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	12/02/2022
		DIA DA SEMANA:	Sábado
		NÚMERO DO DIÁRIO:	437
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	0	Caminhão betoneira	0
Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	0
Armador	0	Caminhão carroceria	0
Auxiliar de topografia	0	Caminhão comboio	0
Carpinteiro	0	Caminhão munk	0
Engenheiro	0	Carreta	0
Encarregado de armação	0	Coletivo	0
Encarregado de carpintaria	0	Escavadeira hidraulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	0
Estagiária	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	0	Retroescavadeira	0
Mestre de obra	0	Rolo pé de carneiro	0
Motorista	0	Rolo pneu / chapa	0
Operador de escavadeira hidraulica	0		
Operador de motoniveladora	0		
Operador de munk	0		
Operador de retroescavadeira	0		
Operador de rolo	0		
Pedreiro	0		
Servente	0		
Soldador	0		
Técnico de segurança	0		
Topógrafo	0		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	0
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	0
CONDIÇÕES METEOROLOGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA 🌧	Pluviometria (mm)
Manhã		Manhã	0
Tarde		Tarde	
Noite		Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Não houve atividades nesse dia.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Engº responsável			


DIÁRIO DE OBRAS			
		DATA:	13/02/2022
		DIA DA SEMANA:	Domingo
		NÚMERO DO DIÁRIO:	438
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	0	Caminhão betoneira	0
Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	0
Armador	0	Caminhão carroceria	0
Auxiliar de topografia	0	Caminhão comboio	0
Carpinteiro	0	Caminhão munk	0
Engenheiro	0	Carreta	0
Encarregado de armação	0	Coletivo	0
Encarregado de carpintaria	0	Escavadeira hidraulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	0
Estagiária	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	0	Retrosavadeira	0
Mestre de obra	0	Rolo pé de carneiro	0
Motorista	0	Rolo pneu / chapa	0
Operador de escavadeira hidraulica	0		
Operador de motoniveladora	0		
Operador de munk	0		
Operador de retrosavadeira	0		
Operador de rolo	0		
Pedreiro	0		
Servente	0		
Soldador	0		
Técnico de segurança	0		
Topógrafo	0		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	0
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	0
CONDIÇÕES METEOROLOGICAS			
SOL	NUBLADO	CHUVA	Pluviometria (mm)
Manhã	Manhã	Manhã	0
Tarde	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Não houve atividades nesse dia.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Engº responsável			

DIÁRIO DE OBRAS			
		DATA:	14/02/2021
		DIA DA SEMANA:	Segunda-feira
		NÚMERO DO DIÁRIO:	439
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	1	Caminhão caçamba	2
Armador	16	Caminhão carroceria	1
Auxiliar de topografia	2	Caminhão comboio	1
Carpinteiro	17	Caminhão munk	1
Engenheiro	1	Carreta	0
Encarregado de armação	1	Coletivo	1
Encarregado de carpintaria	2	Escavadeira hidraulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	1
Estagiária	1	Pá carregadeira	0
Laboratorista	1	Retrosavadeira	1
Mestre de obra	1	Rolo pé de carneiro	1
Motorista	6	Rolo pneu / chapa	0
Operador de escavadeira hidraulica	0		
Operador de motoniveladora	0		
Operador de munk	1		
Operador de retrosavadeira	1		
Operador de rolo	1		
Pedreiro	10		
Servente	24		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	90
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	10
CONDIÇÕES METEOROLOGICAS			
SOL	NUBLADO	CHUVA	Pluviometria (mm)
Manhã	sim	Manhã	0
Tarde	sim	Tarde	
Noite		Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Armação cimbramento do vão 6 (P6 ao P7).			
Armação das vigas transversinas do vão 7 (P7 a8 P8).			
Desforme das vigas transversinas do vão 1 (P1 ao P2).			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Engº responsável			


DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	15/02/2022
		DIA DA SEMANA:	Terça-feira
		NÚMERO DO DIÁRIO:	440
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	1	Caminhão caçamba	1
Armador	16	Caminhão carroceria	1
Auxiliar de topografia	2	Caminhão comboio	1
Carpinteiro	17	Caminhão munk	1
Engenheiro	3	Carreta	0
Encarregado de armação	1	Coletivo	1
Encarregado de carpintaria	2	Escavadeira hidraulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	1
Estagiária	1	Pá carregadeira	0
Laboratorista	1	Retrosavadeira	1
Mestre de obra	1	Rolo pé de carneiro	1
Motorista	5	Rolo pneu / chapa	0
Operador de escavadeira hidraulica	0		
Operador de motoniveladora	0		
Operador de munk	1		
Operador de retrosavadeira	1		
Operador de rolo	1		
Pedreiro	10		
Servente	23		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	90
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	9
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA 🌧	Pluviometria (mm)
Manhã	Manhã	Manhã	0
Tarde	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Concretagem da base de sustentação docimbramento vão 6 (P6 ao P7).			
Apicoamento para construção da laje de aproximação P1.			
Desforma das vigas e traversinas do vão 1 (p1 ao P2).			
Montagem das formas das vigas e traversinas do vão 2 (P2 ao P3).			
Montagem das riostras para alinhamento da base para primeira laje.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Engº responsável			
DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	16/02/2022
		DIA DA SEMANA:	Quarta-feira
		NÚMERO DO DIÁRIO:	441
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	1	Caminhão caçamba	2
Armador	16	Caminhão carroceria	1
Auxiliar de topografia	2	Caminhão comboio	1
Carpinteiro	17	Caminhão munk	1
Engenheiro	3	Caminhão pipa	1
Encarregado de armação	1	Carreta	0
Encarregado de carpintaria	2	Coletivo	1
Encarregado de obras	0	Escavadeira hidraulica	0
Estagiária	1	Gerador	1
Laboratorista	1	Pá carregadeira	0
Mestre de obra	1	Retrosavadeira	1
Motorista	5	Rolo pé de carneiro	1
Operador de escavadeira hidraulica	0	Rolo pneu / chapa	0
Operador de motoniveladora	0		
Operador de munk	1		
Operador de retrosavadeira	1		
Operador de rolo	1		
Pedreiro	10		
Servente	24		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	91
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	11
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA 🌧	Pluviometria (mm)
Manhã	Manhã	Manhã	0
Tarde	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Armação da segunda malha laje inferior vão 7 (P7 ao P8).			
Armação das vigas 1 e 3 do vão 7 (P7 ao P8).			
Armação do apoio viga 1, 2 e 3 vão 7 (P7 ao P8).			
Finalizando cimbramento do vão 6 (P7 ao P6).			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Engº responsável			

DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	17/02/2022
		DIA DA SEMANA:	Quinta-feira
		NÚMERO DO DIÁRIO:	442
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	1	Caminhão caçamba	2
Armador	16	Caminhão carroceria	1
Auxiliar de topografia	2	Caminhão comboio	1
Carpinteiro	15	Caminhão munk	1
Engenheiro	3	Caminhão pipa	1
Encarregado de armação	1	Carreta	0
Encarregado de carpintaria	2	Coletivo	1
Encarregado de obras	0	Escavadeira hidráulica	0
Estagiária	1	Gerador	1
Laboratorista	1	Pá carregadeira	0
Mestre de obra	1	Retroscavadeira	1
Motorista	4	Rolo pé de carneiro	1
Operador de escavadeira hidráulica	0	Rolo pneu / chapa	0
Operador de motoniveladora	0		
Operador de munk	1		
Operador de retroscavadeira	1		
Operador de rolo	1		
Pedreiro	10		
Servente	25		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	89
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	11
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA 🌧	Pluviometria (mm)
Manhã	Manhã	Manhã	0
Tarde	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Armação das vigas 1, 2 e 3 do vão 7 (P8 ao P7).			
Forma das vigas e traversinas vão 2 (P2 ao P3).			
Desforma vigas e traversinas vão 2 (P2 ao P3)			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Eng. responsável			


DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	18/02/2022
		DIA DA SEMANA:	Sexta-feira
		NÚMERO DO DIÁRIO:	443
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	2	Caminhão caçamba	2
Armador	16	Caminhão carroceria	1
Auxiliar de topografia	2	Caminhão comboio	1
Carpinteiro	17	Caminhão munk	1
Engenheiro	3	Carreta	0
Encarregado de armação	1	Coletivo	1
Encarregado de carpintaria	2	Escavadeira hidráulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	1
Estagiária	1	Pá carregadeira	0
Laboratorista	1	Retroscavadeira	1
Mestre de obra	1	Rolo pé de carneiro	1
Motorista	5	Rolo pneu / chapa	0
Operador de escavadeira hidráulica	0		
Operador de motoniveladora	0		
Operador de munk	1		
Operador de retroscavadeira	1		
Operador de rolo	1		
Pedreiro	9		
Servente	24		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	91
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	10
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA 🌧	Pluviometria (mm)
Manhã	ok Manhã	Manhã	2
Tarde	ok Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Concretagem das vigas e traversinas do vão 2 (P2 ao P3)			
Armação das vigas traversinas e laje vão 7 (P8 ao P7).			
Montagem do cimbramento do vão 6 (P7 ao P6).			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Eng. responsável			


DIÁRIO DE OBRAS			
 	DATA:		19/02/2022
	DIA DA SEMANA:		Sábado
	NÚMERO DO DIÁRIO:		444
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	0	Caminhão betoneira	0
Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	0
Armador	0	Caminhão carroceria	0
Auxiliar de topografia	0	Caminhão comboio	0
Carpinteiro	0	Caminhão munk	0
Engenheiro	0	Carreta	0
Encarregado de armação	0	Coletivo	0
Encarregado de carpintaria	0	Escavadeira hidraulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	0
Estagiária	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	0	Retroescavadeira	0
Mestre de obra	0	Rolo pé de carneiro	0
Motorista	0	Rolo pneu / chapa	0
Operador de escavadeira hidraulica	0		
Operador de motoniveladora	0		
Operador de munk	0		
Operador de retroescavadeira	0		
Operador de rolo	0		
Pedreiro	0		
Servente	0		
Soldador	0		
Técnico de segurança	0		
Topógrafo	0		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	0
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	0
CONDIÇÕES METEOROLOGICAS			
SO ☀	NUBLADO ☁	CHUVA 🌧	Pluviometria (mm)
Manhã	Manhã	Manhã	7
Tarde	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Não houve atividades nesse dia.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Eng. responsável			

DIÁRIO DE OBRAS			
 	DATA:		20/02/2022
	DIA DA SEMANA:		Domingo
	NÚMERO DO DIÁRIO:		445
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	0	Caminhão betoneira	0
Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	0
Armador	0	Caminhão carroceria	0
Auxiliar de topografia	0	Caminhão comboio	0
Carpinteiro	0	Caminhão munk	0
Engenheiro	0	Carreta	0
Encarregado de armação	0	Coletivo	0
Encarregado de carpintaria	0	Escavadeira hidraulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	0
Estagiária	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	0	Retroescavadeira	0
Mestre de obra	0	Rolo pé de carneiro	0
Motorista	0	Rolo pneu / chapa	0
Operador de escavadeira hidráulica	0		
Operador de motoniveladora	0		
Operador de munk	0		
Operador de retroescavadeira	0		
Operador de rolo	0		
Pedreiro	0		
Servente	0		
Soldador	0		
Técnico de segurança	0		
Topógrafo	0		
		TOTAL GERAL MAO-DE-OBRA	0
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	0
CONDIÇÕES METEOROLOGICAS			
SO ☀	NUBLADO ☁	CHUVA 🌧	Pluviometria (mm)
Manhã	Manhã	Manhã	0
Tarde	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Não houve atividades nesse dia.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Eng. responsável			

DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	23/02/2022
		DIA DA SEMANA:	Quarta-feira
		NÚMERO DO DIÁRIO:	448
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	2	Caminhão caçamba	3
Armador	16	Caminhão carroceria	1
Auxiliar de topografia	2	Caminhão comboio	1
Carpinteiro	15	Caminhão munk	1
Engenheiro	3	Carreta	0
Encarregado de armação	1	Coletivo	1
Encarregado de carpintaria	2	Escavadeira hidraulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	1
Estagiária	1	Pá carregadeira	0
Laboratorista	1	Retrosavadeira	1
Mestre de obra	1	Rolo pé de carneiro	1
Motorista	5	Rolo pneu / chapa	0
Operador de escavadeira hidraulica	0		
Operador de motoniveladora	0		
Operador de munk	1		
Operador de retrosavadeira	1		
Operador de rolo	1		
Pedreiro	9		
Servente	24		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	89
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	11
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SO ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	Pluviometria (mm)
Manhã ok	Manhã	Manhã	13
Tarde ok	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Montagem das formas da viga e travessinas vão 2 (P2 ao P3).			
Cimbramento lado esquerdo vão 1 (P1 ao P2).			
Armação segunda malha laje inferior vão 7 (p7 ao P8).			
Continuação da execução do muro EF.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Eng. responsável			

DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	24/02/2022
		DIA DA SEMANA:	Quinta-feira
		NÚMERO DO DIÁRIO:	449
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	2	Caminhão caçamba	2
Armador	16	Caminhão carroceria	1
Auxiliar de topografia	2	Caminhão comboio	0
Carpinteiro	15	Caminhão munk	1
Engenheiro	3	Carreta	0
Encarregado de armação	1	Coletivo	1
Encarregado de carpintaria	2	Escavadeira hidraulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	1
Estagiária	1	Pá carregadeira	0
Laboratorista	1	Retrosavadeira	1
Mestre de obra	1	Rolo pé de carneiro	1
Motorista	4	Rolo pneu / chapa	0
Operador de escavadeira hidraulica	0		
Operador de motoniveladora	0		
Operador de munk	1		
Operador de retrosavadeira	1		
Operador de rolo	1		
Pedreiro	9		
Servente	24		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	88
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	9
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	Pluviometria (mm)
Manhã ok	Manhã	Manhã	0
Tarde ok	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Cimbramento para laje superior nas laterais do vão 1 P1 ao P2).			
Montagem tabuleiro para laje superior vão 1 (P1 ao P2).			
Armação segunda malha laje inferior vão 7 (P7 ao P8)			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Eng. responsável			

DIÁRIO DE OBRAS			
 	DATA:		25/02/2022
	DIA DA SEMANA:		Sexta-feira
	NÚMERO DO DIÁRIO:		450
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	2	Caminhão caçamba	4
Armador	15	Caminhão carroceria	1
Auxiliar de topografia	2	Caminhão comboio	0
Carpinteiro	15	Caminhão munk	1
Engenheiro	2	Carreta	0
Encarregado de armação	2	Coletivo	1
Encarregado de carpintaria	0	Escavadeira hidraulica	0
Encarregado de obras	1	Gerador	1
Estagiária	1	Pá carregadeira	0
Laboratorista	1	Retroescavadeira	1
Mestre de obra	1	Rolo pé de carneiro	0
Motorista	4	Rolo pneu / chapa	0
Operador de escavadeira hidraulica	0		
Operador de motoniveladora	0		
Operador de munk	1		
Operador de retroescavadeira	1		
Operador de rolo	1		
Pedreiro	9		
Servente	23		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	85
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	10
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀️	NUBLADO ☁️	CHUVA 🌧️	Pluviometria (mm)
Manhã	Manhã	Manhã	0
Tarde ok	Tarde	Tarde	
Noite ok	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Concretagem vigas e travessinas vão 2 (P2 ao P3).			
Montagem cimbramento vão 5 (P6 ao P5).			
Armação segunda malha da laje inferior vão 7 (P8 ao P7).			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Engº responsável			

DIÁRIO DE OBRAS			
 	DATA:		26/02/2022
	DIA DA SEMANA:		Sábado
	NÚMERO DO DIÁRIO:		451
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	0	Caminhão betoneira	0
Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	0
Armador	0	Caminhão carroceria	0
Auxiliar de topografia	0	Caminhão comboio	0
Carpinteiro	0	Caminhão munk	0
Engenheiro	0	Carreta	0
Encarregado de armação	0	Coletivo	0
Encarregado de carpintaria	0	Escavadeira hidraulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	0
Estagiária	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	0	Retroescavadeira	0
Mestre de obra	0	Rolo pé de carneiro	0
Motorista	0	Rolo pneu / chapa	0
Operador de escavadeira hidraulica	0		
Operador de motoniveladora	0		
Operador de munk	0		
Operador de retroescavadeira	0		
Operador de rolo	0		
Pedreiro	0		
Servente	0		
Soldador	0		
Técnico de segurança	0		
Topógrafo	0		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	0
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	0
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀️	NUBLADO ☁️	CHUVA 🌧️	Pluviometria (mm)
Manhã	Manhã	Manhã	0
Tarde	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Não houve atividades nesse dia.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Engº responsável			

DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	27/02/2022
		DIA DA SEMANA:	Domingo
		NÚMERO DO DIÁRIO:	452
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	0	Caminhão betoneira	0
Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	0
Armador	0	Caminhão carroceria	0
Auxiliar de topografia	0	Caminhão comboio	0
Carpinteiro	0	Caminhão munk	0
Engenheiro	0	Carreta	0
Encarregado de armação	0	Coletivo	0
Encarregado de carpintaria	0	Escavadeira hidráulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	0
Estagiária	0	Pá carregadeira	0
Laboratorista	0	Retroscavadeira	0
Mestre de obra	0	Rolo pé de carneiro	0
Motorista	0	Rolo pneu / chapa	0
Operador de escavadeira hidraulica	0		
Operador de motoniveladora	0		
Operador de munk	0		
Operador de retroscavadeira	0		
Operador de rolo	0		
Pedreiro	0		
Servente	0		
Soldador	0		
Técnico de segurança	0		
Topógrafo	0		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	0
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	0
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA 🌧	Pluviometria (mm)
Manhã	Manhã	Manhã	0
Tarde	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Não houve atividade nesse dia.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Eng. responsável			

DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	28/02/2022
		DIA DA SEMANA:	Segunda-feira
		NÚMERO DO DIÁRIO:	453
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	2	Caminhão caçamba	2
Armador	15	Caminhão carroceria	1
Auxiliar de topografia	2	Caminhão comboio	0
Carpinteiro	15	Caminhão munk	1
Engenheiro	2	Carreta	0
Encarregado de armação	1	Coletivo	1
Encarregado de carpintaria	2	Escavadeira hidráulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	1
Estagiária	1	Pá carregadeira	0
Laboratorista	1	Retroscavadeira	1
Mestre de obra	1	Rolo pé de carneiro	1
Motorista	2	Rolo pneu / chapa	0
Operador de escavadeira hidraulica	0		
Operador de motoniveladora	0		
Operador de munk	1		
Operador de retroscavadeira	1		
Operador de rolo	1		
Pedreiro	9		
Servente	22		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	82
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	9
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SO ☀	NUBLADO ☁	CHUVA 🌧	Pluviometria (mm)
Manhã	Manhã	Manhã	0
Tarde	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Montagem do cimbramento para laje superior do vão 2 (P2 ao P3).			
Montagem de forma para vigas vão 3 (P3 ao P4).			
Concretagem da laje inferior vão 7 (P8 ao P7).			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Eng. responsável			